

تقييم مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية والتنمية يناير - ديسمبر من العام الخامس ٢٠٠٥م من الخطة الخمسية الثانية ٢٠٠١م - ٢٠٠٥م

لمكتب الصحة والسكان بوادي حضرموت والصحراء

بالألف ريال

م	اسم المشروع وموقعه	المديرية	التكلفة الإجمالية	التاريخ المقرر لبداية المشروع	التاريخ المقرر لنهاية المشروع	الإنفاق الفعلي			مخصص ٢٠٠٥م	التاريخ للإنجاز الفعلي	التاريخ المقرر لنهاية المشروع	وصف الإنجاز المادي	مستوى الإنجاز		الحلول والتدابير
						من أعوام سابقة ٢٠٠٥م	يناير - ديسمبر ٢٠٠٥م	الإجمالي					المالي	المادي	
١	استكمال و.ص سحيل بور	سيئون	٤٣٩٤	٢٠٠٣/٨/٩	٢٠٠٤/٨/٨	٣٩٥٧	٣٦٢.٤	٤٣١٩.٤	١٠٠%	١٠٠%	تم الاستلام النهائي	١٠٠%	١٠٠%	لا توجد	
٢	بناء وتجهيز م.ص تاربه	سيئون	٢٣٣٧١	٢٠٠٣	١/٩/٢٠	١٩٣٠.٧	١٣٩٩	٢٠٦٠٦	٩٠%	٩٠%	تم الاستلام الابتدائي	١٠٠%	٩٠%	تم إجراء مناقلة	
٣	ترميم الأقسام الجراحية المستشفى	سيئون	٩٦٠.٩	٢٠٠٤/٣/١	١/١١/٢٠٠٤	٨١٣٣	٠	٨١٣٣	٩٠%	٨٥%	تمت المعاينة الأولية	٩٠%	٨٥%	تم إجراء مناقلة	
٤	بناء سور لأرضية المستشفى باجلحيان	تريم	٣٦٨٥	٢٠٠٢	١/٦/٢٧	٣٣١٥	٣٦٨.٤	٣٦٨٣.٤	١٠٠%	١٠٠%	تم الاستلام النهائي	١٠٠%	١٠٠%	عجز وعدم ترحيل متبقيات عام ٢٠٠٣م مما أدى الى عدم الإنجاز حسب الموعد	
٥	بناء وتجهيز و.ص الرحبة	تريم	٤٣٩٤	٢٠٠٢	١/٦/٢٣	٤٠٠٣	٠	٤٠٠٣	٩٠%	٩٠%	تم الاستلام الابتدائي	١٠٠%	٩٠%	عجز وعدم ترحيل متبقيات عام ٢٠٠٣م مما أدى الى عدم الإنجاز حسب الموعد لم يرفع محضر الاستلام النهائي	
٦	بناء وتجهيز و.ص القوز	تريم	٤٧٠.٩	٢٠٠٣	١/٩/٢٠	٣٧٠.٤	٠	٣٧٠.٤	٩٠%	٩٠%	تم الاستلام الابتدائي	١٠٠%	٩٠%	عجز وعدم ترحيل متبقيات عام ٢٠٠٣م مما أدى الى عدم الإنجاز حسب الموعد اسقاط مخصص التأثيث ولم يرفع محضر الاستلام النهائي	
٧	بناء وتجهيز مستودع طبي القطن	القطن	٨٦١٢	٢٠٠٢	١/٦/٢٨	٧٩٠٠	٠	٧٩٠٠	٩٠%	٩٠%	تم الاستلام الابتدائي	١٠٠%	٩٠%	عجز وعدم ترحيل متبقيات عام ٢٠٠٣م مما أدى الى عدم الإنجاز حسب الموعد لم يرفع محضر	
٨	بناء وتجهيز م.ص العقاد	القطن	٨٤٩٣	٢٠٠٢	١/٩/٢٧	٧٧٣٧	٦٩٣	٨٤٣٠	١٠٠%	١٠٠%	تم الاستلام النهائي	١٠٠%	١٠٠%	عجز وعدم ترحيل متبقيات عام ٢٠٠٣م مما أدى الى عدم الإنجاز حسب الموعد	
٩	بناء وتجهيز و.ص جوجه	شباب	٤٧٥١	٢٠٠٢	١/٩/٢٣	٤٣٧٤	٣٧٦.٧	٤٧٥٠.٧	١٠٠%	١٠٠%	تم الاستلام الابتدائي	١٠٠%	١٠٠%	عجز وعدم ترحيل متبقيات عام ٢٠٠٣م مما أدى الى عدم الإنجاز حسب الموعد	
١٠	بناء وتجهيز سكن الأطباء شبام	شباب	١١٢٧٨	٢٠٠٣	١/٩/١٥	٦٢٥٤	٢٣٦٩.٥	٨٦٢٣.٥	٩٠%	٩٠%	تم الاستلام الابتدائي	١٠٠%	٩٠%	عجز وعدم ترحيل متبقيات عام ٢٠٠٣م مما أدى الى عدم الإنجاز حسب الموعد	
١١	بناء سور للأرضية مستشفى شبام	شباب	١٣٧٧	٢٠٠٣	٢/٠٤/٩	١٢١١	٠	١٢١١	٩٠%	٩٠%	تم الاستلام الابتدائي	١٠٠%	٩٠%	عجز وعدم ترحيل متبقيات عام ٢٠٠٣م ولم يرفع محضر الاستلام النهائي	
١٢	بناء وتجهيز و.ص المقيطوع	السوم	٥٦٣٨	٢٠٠٣	٢/٠٤/٩	٤٥٣٠	٥٠٣.٤	٥٠٣٣.٤	١٠٠%	١٠٠%	تم الاستلام النهائي	١٠٠%	١٠٠%	عجز وعدم ترحيل متبقيات عام ٢٠٠٣م مما أدى الى عدم الإنجاز حسب الموعد	
١٣	ترفيح و.ص إلى م.ص حجر الصيعر	حجر الصيعر	١٣٢٢٢	٢٠٠٣	١/٠٤/٩	٤٩٦٥	٠	٤٩٦٥	٤٥%	٤٢%	الانتهاء من السقوف	٤٥%	٤٢%	عجز وعدم ترحيل متبقيات عام ٢٠٠٣م مما أدى الى عدم الإنجاز حسب الموعد اسقاط مخصص التأثيث عدم مباشرة المقاول العمل ٢٠٠٥م	
١٤	بناء وتجهيز و.ص القنه	حجر الصيعر	٦١٩٧	٢٠٠٣	١/٠٤/٩	١٨٧٦	٠	١٨٧٦	٣٤%	٣٤%	وصل الى السقوف	٣٤%	٣٤%	عجز وعدم ترحيل متبقيات عام ٢٠٠٣م مما أدى الى عدم الإنجاز حسب الموعد اسقاط مخصص التأثيث عدم مباشرة المقاول العمل ٢٠٠٥م	
١٥	تأهيل وترفيح م.ص إلى مستشفى رماه	رماه	١٥٧٣٤	٢٠٠٣	٣/٠٤/٩	١٠١٥٠	٣٧١٨١	١٣٨٦٨.١	٩٠%	٩٠%	تم الاستلام الابتدائي	١٠٠%	٩٠%	عجز وعدم ترحيل متبقيات عام ٢٠٠٣م مما أدى الى عدم الإنجاز حسب الموعد	
١٦	بناء وتجهيز و.ص نحرية	رماه	٥٠٧٨	٢٠٠٢	١/٦/٢٧	٤٦١٨	٤٥٧.٧	٥٠٧٥.٧	١٠٠%	١٠٠%	تم الاستلام الابتدائي	١٠٠%	١٠٠%	عجز وعدم ترحيل متبقيات عام ٢٠٠٣م	

م	اسم المشروع وموقعه	المديرية	التكلفة الإجمالية	التاريخ المقرر لبدء المشروع	التاريخ المقرر لنهاية المشروع	التاريخ الفعلي للإنجاز	مخصص ٢٠٠٥	الإنفاق الفعلي			مستوى الإنجاز	وصف الإنجاز المادي	المعوقات (إن وجدت)	الحلول والتدابير
								من أعوام سابقة	من يناير إلى سبتمبر لعام ٢٠٠٥ م	الإجمالي				
١٧	تأهيل وترقيع و.ص إلى م.ص منوخ	منوخ	١٧٨٩٥	١٢/٢٠٠٣	٨/٢٠٠٥	٨/٢٠٠٥	٣٦٦٠	٧٨٠٩	٣٣٩٦	١١٢٠٥	٦٣ %	٦٥ %	عجز وعدم ترحيل متبقيات عام ٢٠٠٣ مما أدى الى عدم الإنجاز حسب الموعد	خصص لعام ٢٠٠٥م وضرورة تمديد الفترة
١٨	بناء وتجهيز و.ص خشم العين	العبر	٥٢٨٧	٢٠٠٣/٩/٤	٢٠٠٤/٦/٤	٢٠٠٥/٤/١	٢٠١٣	١٨٤٨	٢٠١٣	٣٨٦١	٩٠ %	١٠٠ %	عجز وعدم ترحيل متبقيات عام ٢٠٠٣ مما أدى الى عدم الإنجاز حسب الموعد اسقاط مخصص التأثيث وجود عجز لهذا العام ٩٦ الف	خصص لعام ٢٠٠٥م وضرورة تمديد الفترة
١٩	تأهيل وترقيع و.ص إلى م.ص القف	القف	١٤٤٨١	٩/٢٠٠٣	٩/٢٠٠٤	٩/٢٠٠٤	٤٤٧٤	١١١٣٠	٢١٥١٠	١٣٢٨١.٦	٩٠ %	١٠٠ %	عجز وعدم ترحيل متبقيات عام ٢٠٠٣ مما أدى الى عدم الإنجاز حسب الموعد	خصص لعام ٢٠٠٥م وضرورة تمديد الفترة
٢٠	بناء وتجهيز و.ص قف الكثيري	القف	٦٧٩٧	٩/٢٠٠٣	٩/٢٠٠٤	٩/٢٠٠٤	٢٢٦٢	٣٠٦٢	٧٥٦	٣٨١٨	٤٥ %	٤٥ %	عجز وعدم ترحيل متبقيات عام ٢٠٠٣ مما أدى الى عدم الإنجاز حسب الموعد وعدم مباشرة المقاول العمل ٢٠٠٥م	خصص لعام ٢٠٠٥م وضرورة تمديد الفترة
٢١	استكمال م.ص حوره سكن أطباء	حوره	٨٩٧٦	٢٠٠٣/٩/٤	٢٠٠٤/٦/٤	٢٠٠٥/٤/١	٣٣٣٢	٤٧٧٣	١٩٧١٠	٦٧٤٤.٥	٩٠ %	١٠٠ %	عجز وعدم ترحيل متبقيات عام ٢٠٠٣ مما أدى الى عدم الإنجاز حسب الموعد اسقاط مخصص التأثيث	خصص لعام ٢٠٠٥م وضرورة تمديد الفترة
٢٢	بناء وتأثيث و.ص شروج آل بدر	حوره	٧٩١٨	٨/٢٠٠٤	٨/٢٠٠٤	٨/٢٠٠٤	٢٢٤١	٤٩٦٦	٢٢٤١	٧٢٠٧	٩٠ %	١٠٠ %	تأخير إعلان المناقصة	الإعلان بداية العام وسرعة البث
٢٣	بناء وتجهيز و.ص العرض القبلي	سبيئون	٦٥٣٤	١٢/٢٠٠٤	١٢/٢٠٠٤	١٢/٢٠٠٤	٠	١٧٧٧	١١٢٠٠	٢٨٩٧.٨	٤٤ %	٥٠ %	تأخير إعلان المناقصة وعدم وجود مخصصات هذا العام	الإعلان بداية العام وسرعة البث
٢٤	بناء وتجهيز و.ص الخيام	سبيئون	٥٥٧٠	١١/٢٠٠٤	١١/٢٠٠٤	١١/٢٠٠٤	٠	٤٣٥	٠	٤٣٥	٠٠ %	١٥ %	تأخير إعلان المناقصة وعدم وجود مخصصات هذا العام	الإعلان بداية العام وسرعة البث
٢٥	استكمال و.ص شرمه	سبيئون	٣٨٩١	١١/٢٠٠٤	١١/٢٠٠٤	١١/٢٠٠٤	٠	٣٢٦٤	٠	٣٢٦٤	٨٤ %	١٠٠ %	تأخير إعلان المناقصة وعدم وجود مخصصات هذا العام	الإعلان بداية العام وسرعة البث
٢٦	ترميم وتوسعة و.ص تريس	سبيئون	٣٣٧٢	١١/٢٠٠٤	١١/٢٠٠٤	١١/٢٠٠٤	٠	٢٦٢٩	٠	٢٦٢٩	٧٧ %	١٠٠ %	تأخير إعلان المناقصة وعدم وجود مخصصات هذا العام	الإعلان بداية العام وسرعة البث
٢٧	ترميم المستشفى والعيادات وسكن القابلات	سبيئون	٨٣٣٩	٢٠٠٤/٩/٦	٢٠٠٥/٩/٦	١١/٢٠٠٤	٤٥٠٦	٢٩٩٩	٤٥٠٦	٧٥٠٥	٩٠ %	١٠٠ %	تأخير إعلان المناقصة	الإعلان بداية العام وسرعة البث
٢٨	بناء وتجهيز مركز الطوارئ تريم	تريم	١٥٩٨١	٨/٢٠٠٤	٨/٢٠٠٤	٨/٢٠٠٤	٩١٨٩	٥٣٧٨	٨١٠٣٠	١٣٤٨١٤	٩٠ %	١٠٠ %	تأخير إعلان المناقصة اسقاط مخصص التأثيث	الإعلان بداية العام وسرعة البث
٢٩	بناء وتجهيز عيادات خارجية شبام	شبام	١٠٦٥٩	٨/٢٠٠٤	٨/٢٠٠٤	٨/٢٠٠٤	٢٦٢٨	٥١٤٢	٠	٥١٤٢	٤٨ %	٧٠ %	تأخير إعلان المناقصة اسقاط مخصص التأثيث انجاز المشروع في الموعد المحدد	الإعلان بداية العام وسرعة البث
٣٠	بناء وتجهيز و.ص العجلانية القطن	القطن	٧٣٢٤	٨/٢٠٠٤	٨/٢٠٠٤	١٢/٢٠٠٤	٢١٤٢	٣٩٩٩	٢١٤١٠	٦١٤٠.٣	٩٠ %	١٠٠ %	تأخير إعلان المناقصة	الإعلان بداية العام وسرعة البث
٣١	بناء وتجهيز و.ص الغيظة حورة	حوره	٧١٨٣	٨/٢٠٠٤	٨/٢٠٠٤	١٢/٢٠٠٤	٢٠١٤	٣٩٩٩	٢٠١٤	٦٠١٣	٩٠ %	١٠٠ %	تأخير إعلان المناقصة عدم وجود الأثاث	الإعلان بداية العام وسرعة البث
٣٢	ترميم وتحسين و.ص البويرقات	حوره	٢٤١٣	٨/٢٠٠٤	٢/٢٠٠٤	٢/٢٠٠٤	٩٢١	٧٩٩	٩٢١	١٧٢٠	٩٠ %	١٠٠ %	تأخير إعلان المناقصة اسقاط مخصص التأثيث	الإعلان بداية العام وسرعة البث
٣٣	استكمال م.ص صناء رخبه	رخبه	٨٧١٠	٨/٢٠٠٤	٨/٢٠٠٤	٣/٢٠٠٤	٦٣١	٦٨٥٥	٣١٨.٦	٧١٧٣.٦	٩٠ %	١٠٠ %	تأخير إعلان المناقصة	الإعلان بداية العام وسرعة البث
٣٤	تأهيل وترقيع م.ص إلى مستشفى العبر	العبر	١٧٩٣٨	٨/٢٠٠٤	٢/٢٠٠٥	٢/٢٠٠٥	٣٩٠٤	٩٦٨٨	٠	٩٦٨٨	٥٧ %	٧٠ %	عدم الإنجاز في الموعد المحدد	الإعلان بداية العام وسرعة البث

م	اسم المشروع وموقعه	المديرية	التكلفة الإجمالية	التاريخ المقرر لبدء المشروع	التاريخ المقرر لنهاية المشروع	التاريخ الفعلي للإنجاز	مخصص ٢٠٠٥	الإنفاق الفعلي			مستوى الإنجاز		وصف الإنجاز المادي	المعوقات (إن وجدت)	الخطوات والتدابير
								من أعوام سابقة	من يناير إلى سبتمبر لعام ٢٠٠٥	الإجمالي	المالي	المادي			
٣٥	بناء عيادات خارجية ثمود	ثمود	١١٧٧ ٣	١/٨/٢١ ٢٠٠٤	١/٨/٢١ ٢٠٠٥	٢٠٠٥/٨/٢١	٣٨٧٩	٦٠٥٣	٦٠٥٣	٦٠٥٣	%٥١	%٧٠	تأخير إعلان المناقصة	الإعلان بداية العام وسرعة البث	
٣٦	بناء عيادات خارجية ساه	ساه	١٢٢٩ ٦	١/٨/٢٥ ٢٠٠٤	١/٨/٢٥ ٢٠٠٥	٢٠٠٥/٨/٢٥	٦١٤٠	٥٣٩٩	٥٢١٧	١٠٦١ ٦	%٩٠	%١٠٠	تأخير إعلان المناقصة اسقاط مخصص التأثيث	الإعلان بداية العام وسرعة البث	
٣٧	تأهيل وترفيه م.ص إلى مستشفى السوم	السوم	١٤٠٠ ٧	١/٩/١٠ ٢٠٠٤	١/٩/١٠ ٢٠٠٥	٢٠٠٥/٨/١٣	٨٧١٠	٣٤٤٣	٨٦١٠	١٢٠٥ ٣	%٨٨	%١٠٠	تأخير إعلان المناقصة اسقاط مخصص التأثيث يوجد عجز ١٠٢ الف	الإعلان بداية العام وسرعة البث	
٣٨	بناء مستشفى مديرية حريضة	حريضة	٤٢٩ ٨٠	٢٠٠٣/١/٩	٢٠٠٤/٧/٩	٢٠٠٤/١٢/٢	٥٠٠٠	٣٣٣١ ٢	٥٠٠٠	٣٨٣١ ٢	%٨٩	%١٠٠	لا يوجد تأثيث وتجهيز للمستشفى اسقاط مخصص التأثيث	ادراج عام ٢٠٠٦م	
٣٩	بناء وحدة صحية علط	حريضة	٦٤٦ ٠	٢٠٠٤/٥/٤	٢٠٠٥/٥/٣	٢٠٠٦/٩/٣٠	١٩٦٠	٢٩٦٠	١٩٥٩ ٦	٤٩١٩ ٦	%٧٠	%٨٠	نقص مخصصات المشروع اسقاط جزء من مخصص الوارد لهذا العام	في مخصصات ٢٠٠٦م	
٤٠	بناء سكن الأطباء عمد	عمد	٧٥٨ ٥	١/٥/١٥ ٢٠٠٤	١/٥/١٥ ٢٠٠٥	٢٠٠٥/١١/٣٠	٢٠٧٥	٣٣٦٨	٢٠٧٥	٥٤٤٣	%٦٢	%٨٥	نقص مخصصات المشروع	في مخصصات ٢٠٠٦م	
٤١	بناء وحدة صحية الرباط	عمد	٥٣٤ ٣	١/٥/١٥ ٢٠٠٤	١/٥/١٥ ٢٠٠٥	٢٠٠٦/٦/٣٠	٢٨٠٩	١٢٩٩	٢٨٠٨ ٤	٤١٠٧ ٤	%٤٤	%٥٠	نقص مخصصات المشروع	في مخصصات ٢٠٠٦م	
٤٢	بناء المركز الصحي بالقرن	سيئون	١٤٩ ٧٦	١/٥/١٥ ٢٠٠٥	١/٥/١٥ ٢٠٠٥	٢٠٠٦/٩/٣٠	٧٢٠٠	٠	٥٤٩٤	٥٤٩٤	%٤٠	%٤٥	تأخير رفع الوثائق		
٤٣	وحدة صحية حوطة سلطانه	سيئون	٦٩٤ ٣	١/٥/١٢ ٢٠٠٥	١/٥/١١ ٢٠٠٦	٢٠٠٦/٥/١١	٣٩٠٠	٠	٠	٠	٠	%٥	٠	المشروع متعثر بسبب المقاول الغاء العقد	
٤٤	وحدة صحية صليله	سيئون	٦٩٤ ٣	١/٥/١٢ ٢٠٠٥	١/٥/١١ ٢٠٠٦	٢٠٠٦/٥/١١	٣٩٠٠	٠	٠	٠	٠	%٤٥	٠	المشروع متعثر بسبب المقاول الغاء العقد	
٤٥	تأهيل وترفيه و.ص الفوز الى مركز	شباب	١٥٠ ٠٠	١/٧/٣٠ ٢٠٠٥	١/٧/٣٠ ٢٠٠٥	٢٠٠٦/٧/٣٠	٤٥٠٠	٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٠	%٥	٠	تأخير رفع الوثائق	الاعلان المبكر
٤٦	بناء وحدة صحية خورب - سر	القطن	٩٨٠ ٠	٢٠٠٥/٨/٣	١/٨/٣١ ٢٠٠٦	٢٠٠٦/٨/٣١	٤٠٠٠	٠	٣٦٨٨ ٦	٣٦٨٨ ٦	%٣٤	%٣٥	الانتهاء من البناء	تأخير رفع الوثائق	الاعلان المبكر
٤٧	تأثيث وتجهيز وحدتين صحية (وعشة والغدل	السوم	٦٥٠	١/١٢/٥ ٢٠٠٥	١/١٢/٢٥ ٢٠٠٦	٢٠٠٦/١٢/٢٥	٦٥٠	٠	٥٥٥	٥٥٥	١٠٠ %	%١٠٠	تم التوريد		
٤٨	تأثيث وتجهيز وحدتين صحية (العقوبية-شرح	حوره	١٠٠ ٠	١/١٢/٥ ٢٠٠٥	١/١٢/٢٥ ٢٠٠٦	٢٠٠٦/١٢/٢٥	١٠٠٠	٠	٩٧٤.٢	٩٧٤.٢	١٠٠ %	%١٠٠	تم التوريد		
٤٩	بناء مركز صحي بن قره - المسيلة	السوم	٣٠٠ ٠٠	٢٠٠٤/٨/٩	٢٠٠٦/٣/٩	٢٠٠٦/٣/٩	١٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	لم يستكمل استلام الموقع	تم حسم الموضوع مركزيا	
٥٠	بناء مركز صحي الكتنة - عدم	ساه	٢١٧ ٧٢	١/١٢/١٧ ٢٠٠٥	١/١٢/١٧ ٢٠٠٥	٢٠٠٧/٨/١٧	٧٠٠٠	٠	٤٢٨٩	٤٢٨٩	١٩.٧	%٠٠	عدم معرفتنا بالجهة الخولة بالاعلان	رفع الموضوع الى المحافظ	
										١٠١٠	٤٥٢٣	٥٥٨٣	٧٢٧٢٣		
										٧٠.١	٦.١	٤			

السلطة المركزية:-

تحويل المخصص صات الى المحافظة	تحويل المشروع من المحافظة عدم الاستفادة من مخصص ٢٠٠٥ م	الانتهاء من التلييس والطلاء وتركيب النوافذ	٩٥%	٧٤%	١٧٠٤٧	٠٠	١٧٠٤٧	٤٢١٨	٢٠٠٥/٣/١	١٨/٢٢ ٢٠٠٣	١٢/٨ ٢٠٠١	٣٣٠٠٠	ثمود	تأهيل وترفع م.ص إلى مستشفى ريفي ثمود	٥١
تحويل المخصصا ت الى المحافظة	تحويل المشروع من المحافظة عجز المقاول عن التنفيذ	الى صبة الميده	٢٠%	٢٠%	٣٤٤٠	٠٠	٣٤٤٠	٧٢٤٨	٢٠٠٥/١٢/١٥	١٨/٢٢ ٢٠٠٣	١٢/٨ ٢٠٠١	٣٩٠٠٠	ساه	تأهيل وترفع م.ص إلى مستشفى ساه	٥٢
تحويل المخصصا ت الى المحافظة	تحويل المشروع من المحافظة عدم صرف مستحقات المقاول	تم الاستلام النهائي	١٠٠%	٦١%	٩٢٥٠	٠٠	٩٢٥٠	٦٢٥٠	٢٠٠٣/٨/٨	١١/٢١ ٢٠٠٢	١١/٢١ ٢٠٠١	٣٠٥٠٠	ساه	بناء وتجهيز مركز صحي رسب المسيلة	٥٣
تمديد فترة العقد	عدم التسليم المبكر للموقع ضالة المخصصات السنوية عدم وجود وثائق المشروع الإشراف مركزي	صبة الاعمدة	٢٥%	٠٠	مركزي	مركزي	٠٠	٤٠٠٠٠				٢٥٠٠٠٠	سيئون	بناء وتجهيز مركز الكلى سيئون	٥٤
المشروع متعثر وانتهت فترة الاتفاقية عام ١٩٩٨ م													٥٥	بناء وحدة ضهيت - رماه	رماه
سرعة استكمال اجراءات العقد وتسليم الموقع	عدم استكمال إجراءات البت تحويل المشروع إلى الزراعة	لم يبدأ التنفيذ		٠٠			٠٠	٥٠٠٠	مركزي			١٦٠٠٠	سيئون	مختبر الرقابة الغذائية	٥٦
	ضالة المخصصات الإشراف مركزي	إلى الأعتاب						٥٠٠٠	مركزي			٨٥٠٠٠	العبر	بناء محجر صحي بالوبيعة	٥٧
	تحويل المشروع إلى وزارة الدفاع	تحويل المخصصات إلى وزارة الدفاع						٢٠٧٥١٢	مركزي			١٠٠٠٠ ٠٠	القطن	بناء المستشفى العسكري - القطن	٥٨

